

สรุปผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน
<p>งบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๐</p>	<p><b>ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</b></p> <p>➤ จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๗๐๗,๙๐๐ บาท</li> <li>- งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>รวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๗๐๗,๙๐๐ บาท</b> จำแนกเป็น</p> <p><b>๑.๑ งบลงทุน</b> จำนวน ๗ โครงการ ๓๙ กิจกรรม งบประมาณ ๑๘๖,๑๐๙,๔๐๐ บาท (๗๖.๐๕%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>๑) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท</b> จำนวน ๓๕ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕,๔๘๑,๖๐๐ บาท</li> <li><b>๒) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ ๒ - ๕๐๐ ล้านบาท</b> จำนวน ๗ โครงการ ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑๗๐,๖๒๗,๘๐๐ บาท</li> </ul> <p><b>๑.๒ งบดำเนินงาน</b> จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๕๘,๕๙๘,๕๐๐ บาท (๒๓.๙๕%)</p> <p>➤ <b>ผลการเบิกจ่าย</b> (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ในภาพรวม จำนวน ๔.๓๘๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๖ แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. งบลงทุน ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๙.๗๓๐๕ บาท เบิกจ่าย ๑.๗๐๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒</li> <li>๒. งบดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๘๒๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙</li> </ul> <p>➤ <b>ผลการอนุมัติโครงการฯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อนุมัติโครงการแล้ว จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๘๐,๘๗๑,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๖.๗๔)</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ ติดปัญหาขอใช้พื้นที่</b> จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๙,๒๘๗,๘๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.๔๐๑๒ แยก ทล.๒๒๘๗ - บ้านสายแวง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)</li> <li>(๒) โครงการปรับปรุงถนนสาย มห.๔๐๑๓ แยก ทล.๒๒๘๗ - บ้านนาจาน งบประมาณ ๑๙,๒๘๗,๘๐๐ บาท (แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร)</li> </ul>

ประเด็น	ผลการดำเนินงาน
	<p>- ยังไม่อนุมัติโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๘๓๖,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๓.๒๖) ประกอบด้วย</p> <p>๑. โครงการที่ติดปัญหาเรื่องการขอใช้พื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๖๒,๐๐๐ บาท</p> <p>(๑) โครงการจัดทำแนวกันไฟเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร)</p> <p>(๒) โครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ ๕,๓๖๒,๐๐๐ บาท (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน)</p> <p>๒. โครงการที่เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากติดพื้นที่ป่า จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๙๗๔,๐๐๐ บาท</p> <p>(๑) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (โครงการชลประทานมุกดาหาร) เพื่อไปดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุง บ้านบุง ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(๒) โครงการเสริมสร้างฝันท่อแหล่งต้นน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง งบประมาณ ๒๕,๙๗๔,๐๐๐ บาท (สนง.ทสจ.มท.) ปรับลดงบประมาณ ๑๐,๙๘๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๙๘๖,๕๐๐ บาท (ไปดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อจัดหาน้ำสะอาดให้ชุมชน งบประมาณ ๑๐,๙๘๒,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓. โครงการที่ยังไม่เสนอขออนุมัติโครงการ (ไม่ติดปัญหาใช้พื้นที่) เนื่องจากขอทำ ความตกลงกับสำนักงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร) อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๓.๒ โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ จังหวัด/ท้องถิ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สนจ.มท. และ สนง.พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร)</p>

\*\*\*\*\*